



www.zuidelijkwesterkwartier.nl

MEMO

Aan: Gebiedscommissie ZWK
Van: ErnstJan Cornelius
Datum: 10-09-2018
Onderwerp: Voortgang en planning ZWK

60. Er zijn nav de ter visie legging van het ontwerp PIP in totaal 17 zienswijzen ingediend. Eén zienswijze is ingediend door LTO Noord, de overige zienswijzen zijn ingediend door agrarische ondernemers of particulieren. In September worden de inrichtingsplannen voorgelegd aan het Algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest en aan de Statencommissie van de Provincie Groningen. Een nota reactie en commentaar op de zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerp PIP zal eind september aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd ter vaststelling, de beantwoording wordt dan toegezonden naar alle indieners van zienswijzen. Het definitieve PIP zal vervolgens worden behandeld in Provinciale Staten in de maand december. Provinciale Staten beslist dan over de definitieve vaststelling.
61. Prolander heeft middels een Best Value aanbesteding een twee jarige overeenkomst afgesloten met een communicatiebureau. Als beste kwam het communicatiebureau HVR Group uit Den Haag naar voren. HVR gaat als expert uitvoerend en adviserend in alle Prolander projecten aan de slag. In het ZWK zal als eerste een analyse worden gemaakt van hoe de communicatie tot nu toe heeft plaatsgevonden en waar verbeterpunten liggen ook zal een stakeholders analyse worden uitgevoerd. Er zal in overleg met de communicatiewerkgroep een communicatieplan worden opgesteld.
62. Voor het Project Polder de Dijken-Bakkerom is een subsidie in het kader van EU-POP aangevraagd. Op 26 juni 2018 is deze aanvraag gehonoreerd en is een subsidie toegezegd van € 2,8 miljoen. Het betreft een subsidie van 100% van de geschatte voorbereiding en inrichtingskosten. Er zijn afspraken gemaakt om 75% hiervan te laten terugvloeien voor maatregelen in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).



Dit project is medegefinancierd
door de Europese Unie

“Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn
platteland”

63. Vanuit de opdrachtgever, Waterschap Noorderzijlvest is aangegeven dat zij graag een verbeelding willen zien over hoe waterbergingsgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier gaan functioneren en ook de aanleiding (noodzaak) van deze waterbergingsgebieden. In een gesprek met beide opdrachtgevers, Provincie Groningen en

Waterschap Noorderzijlvest is besproken dat zij naast deze waterbergingsgebieden ook de andere opgaven in de gebiedsontwikkeling willen verbeelden. Deze verbeelding is bedoeld voor bestuurders, maar zeker ook voor de streek.

Hoe en in welke vorm moet nog worden uitgewerkt, hierover willen we ons door Moomba media laten adviseren.

Het gesprek met Moomba media heeft eind juli plaatsgevonden en begin september is een voorstel en offerte opgeleverd. Deze wordt nu besproken

Projectbureau Zuidelijk Westerkwartier (PbZWK)

64. Prolander heeft voor de ingediende offertes PbZWK grotendeels opdrachten verstrekt. Een aantal offertes zijn nog onderhanden, hiervoor wordt nog opdracht gegeven.
65. Voor PbZWK is een risicosessie (Risman) gehouden, door opdrachtgevers, ingenieursbureaus en Prolander zijn risico's aangedragen welke zijn opgenomen in een risicodocument. Recent zijn alle risico's "gescoord" en is de top 10 bepaald. Maandelijks wordt het risico dossier opnieuw bekeken en besproken.
66. Grondwatermonitoring, hiervoor is een plan opgesteld, de planning is dat in oktober de peilbuizen worden geplaatst dit zal nog aan de diverse keukentafels worden afgestemd.
67. Archeologisch onderzoek is afgerond en een concept rapportage is opgeleverd. Deze is van commentaar voorzien dit zal worden verwerkt. De compartimenteringstuwen moeten nog in het rapport worden opgenomen. Uitkomsten vallen qua "verdachte" locaties mee, Bakkerom Zuid en de REVZ Pasop zijn archeologische aandachtspunten. Hier wordt nader naar gekeken.
68. Het landmeten met vliegtuig (DTM meting) heeft plaatsgevonden, eerste oplevering was nog niet helemaal compleet, er wordt binnenkort nog een aanvullende vlucht gemaakt. Controleslag op de juistheid van de gegevens vindt begin september plaats.
69. Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven is afgerond en op 29 augustus opgeleverd. Alleen in de Noord-Oosthoek van de Lettelberterbergboezem is een locatie gemarkeerd als verdacht. Hier wordt nader naar gekeken.
70. Sonderingsonderzoeken zijn op 2 september gestart en geschied in twee rondes. Waar in de eerste ronde wordt gesondeerd is gecommuniceerd met de streek, grondeigenaren en pachters (vanuit SBB). Vrijwel alle grondeigenaren hebben toestemming gegeven de sondering uit te voeren. Uitkomsten van de eerste sonderingsronde is input voor de tweede ronde.
71. De conceptprogramma's van eisen (PvE's) zijn gereed, niet alle vragen zijn nog beantwoord. Planning is om deze PvE's half september vast te kunnen stellen.

72. De QuickScan natuur is uitgevoerd, geconstateerd is dat de waterspitsmuis, de heikikker, de poelkikker en de modderkruiper in het gebied voorkomen. Dit wordt nader uitgewerkt.
73. De concept natuurtoets De Drie Polders is opgeleverd en wordt besproken. De natuurtoets voor de andere gebieden volgen half september.
74. Het waterschap heeft de nieuwe prognose voor de bodemdaling (2050) aangeleverd. Deze zijn besproken, hydrologen van het WS en Prolander bekijken wat deze nieuwe prognose betekent voor de gebiedsontwikkeling.
75. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er op het perceel van Staatsbosbeheer (SBB) locatie Bakkerom 13-15 een vervuiling is geconstateerd. Hier is nader onderzoek gedaan en er is een concept onderzoeksrapport opgeleverd. Het conceptrapport is gecommuniceerd met SBB en de beide opdrachtgevers.
Aan het bevoegd gezag (de provincie Groningen) is gevraagd het conceptrapport te beoordelen waarna het rapport definitief zal worden opgeleverd. Het definitieve rapport zal eind september worden opgeleverd en de uitkomsten worden gecommuniceerd.
76. Voor de Lettelberterbergboezem is een varianten studie opgesteld. Er zijn twee varianten in opgenomen. Prolander stelt een notitie op waarin opgenomen de natuurdoelen die hier kunnen worden gehaald. Dit wordt besproken met de ecologen van de provincie.
77. Op 29 augustus is een duurzaamheidsessie georganiseerd. Door beide opdrachtgevers, Prolander en een drietal ingenieursbureaus is out of de box gedacht wat we met het thema duurzaamheid gaan doen en hoe we dit kunnen invullen in het PbZWK. Uitkomsten van deze eerste sessie worden verwerkt en in een tweede (brede) sessie besproken waarna dit wordt vastgelegd in een duurzaamheidsdocument en opgenomen in de PvE's.
78. Er is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijk faunaknelpunten, dit betreft vooral de kruisingen van wegen. De eindrapportage is begin september opgeleverd, conclusies, aanbevelingen en maatregelen worden opgenomen in het PvE. Aan de hand van de uitkomsten wordt maatwerk bepaald en worden ontwerpen gemaakt voor faunapassages.
79. Voor de waterberging worden kades gemaakt, hiervoor is grond nodig. Zoveel mogelijk willen we hiervoor gebiedseigen en lokale grondstromen gebruiken. Uit een project aan de noordwestzijde van het Leekstermeer is recentelijk 9000m³ grond vrijgekomen die geschikt is voor alle toepassingen en dus ook om kades mee te gaan maken. Deze grond zal in september vanuit het Leekstermeergebied naar De Drie Polders worden gebracht. In overleg met SBB is hiervoor een perceel in de zuidoosthoek uitgekozen. Bijkomend voordeel is dat we met deze grond kunnen laten zien hoe hoog een kade terplekke wordt en hoe deze wordt vormgegeven ook kunnen we de ondergrond voorbelasten waarmee in de praktijk inzichtelijk wordt of en hoeveel een kade nazakt. Met de gemeente Leek is de rijroute en rijtijden afgestemd. De omgeving zal middels een brief worden geïnformeerd.

Planning:

Oktober/november 2018 eerste voorontwerpen gereed
Oktober 2018 vergunningen (start)
Dec/febr. 2018/2019 eerste definitieve ontwerpen gereed
April 2019 vergunningen en procedures gereed
Juni 2019 aanbesteding uitvoering
Start uitvoering zomer 2019
Oplevering uitvoering december 2020

Infoavonden Polder de Dijken-Bakkerom, De Drie Polders,
Lettelberterbergboezem en 6 landbouwpolders met een NBW opgave.

Oktober 2018
Januari 2019
April/mei 2019

Naast deze infoavonden worden waar gewenst/nodig
keukentafelgesprek(ken) gevoerd en verschijnt er maandelijks een
nieuwsbrief/update.